

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ (๑ ต.ค.๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
๑.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

จำนวน ๖๓๙ โครงการ งบประมาณ ๔๗๗,๑๓๐,๒๐๐.๐๐ บาท  
จำนวน ๑๘๒ โครงการ งบประมาณ ๖๐,๓๒๑,๒๔๐.๐๐ บาท  
จำนวน ๘๒๑ งบประมาณ ๕๓๗,๔๕๑,๔๔๐.๐๐ บาท

รวม

๒ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการนำโครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จำนวน ๕๖ โครงการ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๐

|   | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>เงินอุดหนุน<br>สะสม | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย     | คงเหลือ      | แผนการ<br>ดำเนินงาน      | สถานการณ์ดำเนินงาน     |                    |                     | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลา<br>การ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |          |       |              |              |                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                          |                              |                                           |
| ๑ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสาย อจ.ถ.๒๐-๐๕๔ (ใต้ดิน - คอนกลาง)<br>ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ย แต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร<br>ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร                                                          | ๑๕,๒๓๐.๐๐                       | -        | -     | ๑๔,๑๐๐.๐๐    | ๑,๑๓๐.๐๐     | ๑ ต.ค.๖๖ -<br>๓๐ ก.ย.๖๗  | /                      |                    |                     | กองช่าง                  | ๒ กพ.- ๓ มี.ค.๖๗             | ดำเนินการ<br>ซ่อมแซมถนน<br>(เสร็จสมบูรณ์) |
| ๒ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายหน้าบ้านบางจันทรี เดชเสน- คอนโลก<br>ผิวจราจรลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว รวม ๗๗๐.๐๐ เมตร<br>ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๓๑๐.๐๐ ตรม.                                                           | ๕๔,๖๕๐.๐๐                       | -        | -     | ๕๔,๓๐๐.๐๐    | ๔,๓๕๐.๐๐     | ๑ ต.ค.๖๖ -<br>๓๐ ก.ย.๖๗  | /                      |                    |                     | กองช่าง                  | ๕ มี.ค.- ๔เม.ย.๖๗            | ดำเนินการ<br>ซ่อมแซมถนน<br>(เสร็จสมบูรณ์) |
| ๓ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโสกสว่าง ม.๕ สาย อจ.ถ.๒๐ -๐๒๓ (ในบ่ออก<br>เลียบค่อวัน ผิวจราจรลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๗.๐๐เมตร<br>ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๑.๐๐ ตารางเมตร                                           | ๔,๑๕๐.๐๐                        | -        | -     | ๗,๕๐๐.๐๐     | ๖๕๐.๐๐       | ๑ ต.ค.๖๖ -<br>๓๐ ก.ย.๖๗  | /                      |                    |                     | กองช่าง                  | ๒ กพ.- ๓ มี.ค.๖๗             | กำลังดำเนินการ<br>ซ่อมแซมถนน<br>ลูกรัง    |
| ๔ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านท่าวังหิน หมู่ที่ ๓ สายบ่อโสกหนองหวาย<br>กุดนาแซง ผิวจราจรลูกรัง หนาปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔.๐๐ เมตร<br>ยาวรวม ๖๒๒ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร<br>หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๔๘๐ ตารางเมตร                                          | ๖๑,๔๒๐.๐๐                       | -        | -     | ๕๗,๕๐๐.๐๐    | ๓,๙๒๐.๐๐     | ๑ ต.ค.๖๖ -<br>๓๐ ก.ย.๖๗  | /                      |                    |                     | กองช่าง                  | ๒ กพ.- ๓ มี.ค.๖๗             | ดำเนินการ<br>ซ่อมแซมถนน<br>(เสร็จสมบูรณ์) |
| ๕ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโสกสว่าง ม.๕ สายบ้านนางชา บุญดก<br>ผิวจราจรลูกรัง หนาปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔.๐๐ เมตร<br>ยาว ๘๓ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร<br>หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๓.๒ ตารางเมตร                                                              | ๔,๓๓๐.๐๐                        | -        | -     | ๗,๘๐๐.๐๐     | ๕๓๐.๐๐       | ๑ ต.ค.๖๖๗ -<br>๓๐ ก.ย.๖๗ | /                      |                    |                     | กองช่าง                  | ๕ มี.ค.- ๔เม.ย.๖๗            | ดำเนินการ<br>ซ่อมแซมถนน<br>(เสร็จสมบูรณ์) |
| ๖ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแสง ม.๖ ต.รัตนวาปี<br>สวนยางนาเพ็ญศรี บุญทอง - ห้วยอีสา ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ย ๔ เมตร<br>ยาวรวม ๒๒๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร<br>หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร                                                   | ๒๒,๐๒๗.๐๐                       |          |       | ๒๐,๗๐๐.๐๐    | ๑,๓๒๗.๐๐     | ๑ ต.ค.๖๖ -<br>๓๐ ก.ย.๖๗  | /                      |                    |                     | กองช่าง                  | ๒ กพ. - ๓ มี.ค.๖๗            | ดำเนินการ<br>ซ่อมแซมถนน<br>(เสร็จสมบูรณ์) |
| ๗ | โครงการลูกรังถนนสายบ้านนางพรทิพย์ ไชยธรรม (ไปบ้านหนองซอน)<br>ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ย แต่งกว้าง ๔ เมตร ยาว รวม ๑๙๓.๐๐ เมตร<br>ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๗๒ ตารางเมตร                                                                   | ๑๔,๓๗๐.๐๐                       | -        | -     | ๑๔,๑๐๐.๐๐    | ๑,๒๗๐.๐๐     | ๑ ต.ค.๖๖ -<br>๓๐ ก.ย.๖๗  | /                      |                    |                     | กองช่าง                  | ๒ กพ. - ๓ มี.ค.๖๗            | ดำเนินการ<br>ก่อสร้างเสร็จ<br>สมบูรณ์     |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อจ.ถ.๒๐-๐๐๓<br>สายบ้านหนองแสง - หนองกอก ม. ๖ ต.รัตนวาปี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ<br>กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางลูกรังกว้าง<br>ข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตารางเมตร | ๔,๐๖๗,๘๐๐.๐๐                    | -        | -     | ๒,๘๔๙,๐๐๐.๐๐ | ๑,๒๑๘,๘๐๐.๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ -<br>๓๐ ก.ย.๖๗  | /                      |                    |                     | กองช่าง                  | ๒๔ มี.ย. - ๒๒ ต.ค.<br>๖๗     | ดำเนินการ<br>ก่อสร้างเสร็จ                |

|    | โครงการ/กิจกรรม                                                                          | งบประมาณ<br>เงินอุดหนุน<br>งบประมา<br>เงินอุดหนุน<br>งบประมา | โอนเพิ่ม  | โอนลด     | เบิกจ่าย   | คงเหลือ   | แผนการ<br>ดำเนิน<br>งาน   | สถานการณ์ดำเนินงาน     |                    |                     | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลา<br>การ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
|    |                                                                                          |                                                              |           |           |            |           |                           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                          |                              |                         |
| ๙  | โครงการฝึกอบรมผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ                                           | ๒๐,๐๐๐.๐๐                                                    |           |           |            | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑ คค.๖๖ -<br>๓๐ กย.๖๗     |                        |                    | /                   | สำนักปลัด                | -                            | ไม่ได้ดำเนินการ         |
| ๑๐ | โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ                                            | ๒๐,๐๐๐.๐๐                                                    |           |           |            | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑ คค.๖๖ -<br>๓๐ กย.๖๗     |                        |                    | /                   | สำนักปลัด                | -                            | ไม่ได้ดำเนินการ         |
| ๑๑ | โครงการตามพระราชเสาวนีย์                                                                 | ๑๐,๐๐๐.๐๐                                                    |           |           |            | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑ คค.๖๖ -<br>๓๐ กย.๖๗     |                        |                    | /                   | สำนักปลัด                | -                            | ไม่ได้ดำเนินการ         |
| ๑๒ | โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน                                                          | ๑๐,๐๐๐.๐๐                                                    |           |           |            | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑ คค.๖๖ -<br>๓๐ กย.๖๗     |                        |                    | /                   | สำนักปลัด                | -                            | ไม่ได้ดำเนินการ         |
| ๑๓ | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี                                                   | ๒๐,๐๐๐.๐๐                                                    | -         | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๔,๘๔๐.๐๐   | ๕,๑๖๐.๐๐  | ๑ กพ. -<br>๓๑ มี.ค.๖๗     | /                      |                    |                     | กองสาธารณสุข             | ๒๑ มี.ค.๖๗                   | ดำเนินการ               |
| ๑๔ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน                                                       | ๑๕,๐๐๐.๐๐                                                    | -         | ๕,๐๐๐.๐๐  | -          | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑ ธค. ๖๖. -<br>๓๑ มี.ค.๖๗ |                        |                    | /                   | กองสาธารณสุข             | -                            | ไม่ได้ดำเนินการ         |
| ๑๕ | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                                            | ๑๕,๐๐๐.๐๐                                                    | -         | ๒,๕๐๐.๐๐  | -          | ๑๒,๕๐๐.๐๐ | ๑ ธค. ๖๖ -<br>๓๑ มี.ค.๖๗  |                        |                    | /                   | กองสาธารณสุข             | -                            | ไม่ได้ดำเนินการ         |
| ๑๖ | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่                                                       | ๑๕,๐๐๐.๐๐                                                    | -         | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | -          | -         | ๑ ธค. ๖๖. -<br>๓๑ มี.ค.๖๗ |                        |                    | /                   | กองสาธารณสุข             | -                            | ไม่ได้ดำเนินการ         |
| ๑๗ | โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก                                            | ๒๐,๐๐๐.๐๐                                                    | -         | -         | ๒๐,๐๐๐.๐๐  | -         | ๑ มี.ค. -<br>๓๑ มี.ค.๖๗   | /                      |                    |                     | กองสาธารณสุข             | ๑ - ๓๑ มี.ค.๖๗               | ดำเนินการเสร็จ          |
| ๑๘ | โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า                                        | ๒๐,๐๐๐.๐๐                                                    | -         | -         | ๑๘,๑๐๖.๐๐  | ๑,๘๙๔.๐๐  | ๑ กพ. -<br>๓๑ มี.ค.๖๗     | /                      |                    |                     | กองสาธารณสุข             | ๒๑-๓๑ มี.ค.๖๗                | ดำเนินการเสร็จ          |
| ๑๙ | โครงการอบรมแกนนำโรคเอดส์                                                                 | ๑๕,๐๐๐.๐๐                                                    | -         | ๕,๐๐๐.๐๐  | -          | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑ เม.ย. -<br>๓๐ มิ.ย.๖๗   |                        |                    | /                   | กองสาธารณสุข             | -                            | ไม่ได้ดำเนินการ         |
| ๒๐ | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ                                                        | ๑๕,๐๐๐.๐๐                                                    | -         | -         | -          | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑ เม.ย. -<br>๓๐ มิ.ย.๖๗   |                        |                    | /                   | กองสาธารณสุข             | -                            | ไม่ได้ดำเนินการ         |
| ๒๑ | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก                                                         | ๑๕,๐๐๐.๐๐                                                    | -         | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐   | -         | ๑ มิ.ย. -<br>๓๑ มี.ค.๖๗   | /                      |                    |                     | กองสาธารณสุข             | ๑๓ มี.ค.๖๗                   | ดำเนินการ               |
| ๒๒ | โครงการอำนาจเจริญเมืองสะอาด                                                              | ๑๕,๐๐๐.๐๐                                                    | -         | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | -          | ๕,๐๐๐.๐๐  | ๑ มิ.ย. -<br>๓๑ มี.ค.๖๗   |                        |                    | /                   | กองสาธารณสุข             | -                            | ไม่ได้ดำเนินการ         |
| ๒๓ | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ๗ หมู่บ้าน                                      | ๑๔๐,๐๐๐.๐๐                                                   | -         | -         | ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ | -         | ๑ เม.ย. -<br>๓๐ กย.๖๗     | /                      |                    |                     | กองสาธารณสุข             | ๙ - ๑๒ กย.๖๗                 | อุดหนุนหมู่บ้าน         |
| ๒๔ | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย                                                              | ๒๐,๐๐๐.๐๐                                                    | -         | -         | -          | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | มี.ค.-๖๗                  |                        |                    | /                   | สำนักปลัด                | -                            | ไม่ได้ดำเนินการ         |
| ๒๕ | โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ                                                   | ๑๐,๐๐๐.๐๐                                                    | -         | -         | ๓,๖๐๐.๐๐   | ๖,๔๐๐.๐๐  | คค.๖๖ -<br>กย.๖๗          | /                      |                    |                     | สำนักปลัด                | ๑ คค.๖๖ -<br>๓๐ กย.๖๗        | ดำเนินการเสร็จ          |
| ๒๖ | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาชน                                                     | ๑๐,๐๐๐.๐๐                                                    | -         | -         | ๙,๑๘๐.๐๐   | ๘๒๐.๐๐    | มค -<br>มี.ค.๖๗           | /                      |                    |                     | สำนักปลัด                | ๑๓ - ๒๑ มี.ค.๖๗              | ดำเนินการเสร็จ          |
| ๒๗ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล                                          | ๒๐,๐๐๐.๐๐                                                    | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐  | ๑๔,๙๐๐.๐๐  | ๑๐,๑๐๐.๐๐ | พย.๖๖ -<br>สค.๖๗          | /                      |                    |                     | สำนักปลัด                | ๒๙ ธค.๖๖-๒๓ มี.ค.๖๗          | ดำเนินการช่วง<br>เทศกาล |
| ๒๘ | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                                 | ๑๐,๐๐๐.๐๐                                                    | -         | -         | -          | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | คค.๖๖ -<br>กย.๖๗          |                        |                    | /                   | สำนักปลัด                | -                            | ไม่ได้ดำเนินการ         |
| ๒๙ | โครงการส่งเสริมอาชีพให้เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน | ๒๐,๐๐๐.๐๐                                                    | -         | -         | -          | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | มค -<br>สค.๖๗             |                        |                    | /                   | สำนักปลัด                | -                            | ไม่ได้ดำเนินการ         |



|    | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                       | งบประมาณ   | โอนเพิ่ม  | โอนลด     | เบิกจ่าย   | คงเหลือ   | แผนการ<br>ดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินงาน     |                    |                     | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลา<br>การ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|
|    |                                                                                                                       |            |           |           |            |           |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                          |                              |                    |
| ๓๐ | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.<br>ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน                                    | -          | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | -         | ๕๐,๐๐๐.๐๐  | -         | พย.๖๖ . -<br>กย.๖๗  | /                      |                    |                     | สำนักปลัด                | ๑๑-มิ.ย.-๖๗                  | ดำเนินการเสร็จ     |
| ๓๑ | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                                                          | ๗๐,๐๐๐.๐๐  | -         | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | -          | -         | มค -<br>เมย.๖๗      |                        |                    | /                   | กองคลัง                  | -                            | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| ๓๒ | โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ซ่อมไฟฟ้าและเครื่องมือเกษตรกร                                                                | ๕,๐๐๐.๐๐   | -         | -         | ๓,๙๕๖.๐๐   | ๑,๐๔๔.๐๐  | มค -<br>เมย.๖๗      | /                      |                    |                     | กองช่าง                  | ๑๓ - ๒๑ มีค.๖๗               | ดำเนินการ          |
| ๓๓ | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                          | ๑๐,๐๐๐.๐๐  | -         | -         | -          | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | มค -<br>เมย.๖๗      |                        |                    | /                   | สำนักปลัด                | -                            | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| ๓๔ | โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น                                                                        | ๒๐,๐๐๐.๐๐  | -         | ๒,๐๐๐.๐๐  | -          | ๑๘,๐๐๐.๐๐ | มค -<br>มีค.๖๗      |                        |                    | /                   | สำนักปลัด                | -                            | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| ๓๕ | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการ<br>ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล | -          | ๒๗๐,๐๐๐   | -         | ๒๓๕,๑๑๐.๐๐ | ๓๔,๘๙๐.๐๐ | มค -<br>เมย.๖๗      | /                      |                    |                     | สำนักปลัด                | ๖ - ๙ มีค.๖๗                 | ดำเนินการเสร็จ     |
| ๓๖ | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ                                                                                       | ๑๐,๐๐๐.๐๐  | -         | -         | -          | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ธค ๖๖. -<br>ธค.๖๗   |                        |                    | /                   | สำนักปลัด                | -                            | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| ๓๗ | โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.                                                                                             | ๑๕,๐๐๐.๐๐  | -         | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | -          | ๕,๐๐๐.๐๐  | ธค ๖๖. -<br>ธค.๖๗   |                        |                    | /                   | สำนักปลัด                | -                            | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| ๓๘ | โครงการอุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด<br>จังหวัดอำนาจเจริญ                                            | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | -         | -         | ๕๐,๐๐๐.๐๐  | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ธค ๖๖. -<br>ธค.๖๗   | /                      |                    |                     | สำนักปลัด                | ๕ กค.๖๗                      | อุดหนุนจังหวัด     |
| ๓๙ | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน                                                                                            | ๒๐,๐๐๐.๐๐  | ๕,๐๐๐.๐๐  | -         | -          | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | มค . -<br>กพ..๖๗    |                        |                    | /                   | กองการศึกษา              | -                            | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| ๔๐ | โครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลนารายณ์                                                                              | ๕,๐๐๐.๐๐   | -         | -         | -          | ๕,๐๐๐.๐๐  | พย.๖๖ . -<br>กย.๖๗  |                        |                    | /                   | กองการศึกษา              | -                            | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| ๔๑ | โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข                                                                                            | ๑๐,๐๐๐.๐๐  | -         | -         | ๘,๕๐๐.๐๐   | ๑,๖๐๐.๐๐  | พย.๖๖ . -<br>กย.๖๗  | /                      |                    |                     | กองการศึกษา              | ๒๗ มิ.ย.-<br>๑๖ ธค.๖๗        | ดำเนินการ          |
| ๔๒ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนา                                                                    | ๑๕,๐๐๐.๐๐  | -         | ๕,๐๐๐.๐๐  | -          | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | พย.๖๖ . -<br>กย.๖๗  |                        |                    | /                   | กองการศึกษา              | -                            | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| ๔๓ | โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ                                                                                         | ๘๐,๐๐๐.๐๐  | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๐,๐๐๐.๐๐  | -         | เมย. -<br>มิย.๖๗    | /                      |                    |                     | กองการศึกษา              | ๑๑ - ๑๒ พค.๖๗                | ดำเนินการ          |
| ๔๔ | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง                                                                                          | ๘๐,๐๐๐.๐๐  | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | -         | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | -         | พย.๖๖               | /                      |                    |                     | กองการศึกษา              | ๒๖- ๒๗ พย.๖๗                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๔๕ | อุดหนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทงอำเภอหัวตะพาน                                                                          | ๒๐,๐๐๐.๐๐  | -         | -         | ๒๐,๐๐๐.๐๐  | -         | พย.๖๖               | /                      |                    |                     | กองการศึกษา              | ๒๖ -๒๗ พย.๖๗                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๔๖ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ                                                                             | ๒๐,๐๐๐.๐๐  | -         | -         | -          | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | มค . -<br>ธค.๖๗     |                        |                    | /                   | กองการศึกษา              | -                            | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| ๔๗ | โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก                                                                | ๒๐,๐๐๐.๐๐  | -         | -         | -          | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | มค . -<br>ธค.๖๗     |                        |                    | /                   | กองการศึกษา              | -                            | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| ๔๘ | โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง                                                                                     | ๕,๐๐๐.๐๐   | -         | -         | ๒,๗๐๐.๐๐   | ๒,๓๐๐.๐๐  | พค . -<br>กค.๖๗     | /                      |                    |                     | กองการศึกษา              | ๓๐ เมย.๖๗                    | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๔๙ | โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                        | ๒๐,๐๐๐.๐๐  | -         | -         | -          | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | มค . -<br>กย.๖๗     |                        |                    | /                   | กองการศึกษา              | -                            | ไม่ได้ดำเนินการ    |
| ๕๐ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา<br>(ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)                            | ๑๑๗,๕๐๔.๐๐ | -         | -         | ๑๑๗,๕๐๔.๐๐ | -         | พย.๖๖ . -<br>กย.๖๗  | /                      |                    |                     | กองการศึกษา              | ๒๔ กย.๖๗                     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๕๑ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา<br>(ค่าหนังสือเรียน)                                                      | ๕,๖๐๐.๐๐   | ๑,๔๐๐.๐๐  | -         | ๗,๐๐๐.๐๐   | -         | มิย . -<br>ธค.๖๗    | /                      |                    |                     | กองการศึกษา              | ๒๔ กย.๖๗                     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

|    | โครงการ/กิจกรรม                                                          | งบประมาณ     | โอนเพิ่ม  | โอนลด | เบิกจ่าย     | คงเหลือ   | แผนการ<br>ดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินงาน     |                    |                     | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลา<br>การ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน     |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|
|    |                                                                          |              |           |       |              |           |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                          |                              |                    |
| ๕๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา<br>(ค่าอาหารกลางวัน)         | ๕๖๔,๔๘๐.๐๐   | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | -     | ๕๗๑,๒๑๒.๐๐   | ๓,๒๖๘.๐๐  | ตค.๖๖ . -<br>กย.๖๗  | /                      |                    |                     | กองการศึกษา              | ตค.๖๖ . -<br>กย.๖๗           | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๕๓ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา<br>(ค่าอุปกรณ์การเรียน)      | ๘,๑๒๐.๐๐     | ๒,๐๓๐.๐๐  | -     | ๑๐,๑๕๐.๐๐    | -         | มิย . -<br>กค.๖๗    | /                      |                    |                     | กองการศึกษา              | ๑๖ สค.๖๗                     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๕๔ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา<br>(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | ๑๒,๙๙๒.๐๐    | ๓,๒๔๘.๐๐  | -     | ๑๖,๒๔๐.๐๐    | -         | มิย . -<br>กค.๖๗    | /                      |                    |                     | กองการศึกษา              | ๘ สค.๖๗                      | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๕๕ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา<br>(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)   | ๙,๑๐๐.๐๐     | ๒,๒๗๕.๐๐  | -     | ๑๑,๓๗๕.๐๐    | -         | พค . -<br>สค.๖๗     | /                      |                    |                     | กองการศึกษา              | ๑๖ สค.๖๗                     | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๕๖ | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน                                   | ๑,๔๙๕,๘๐๐.๐๐ | ๐         | -     | ๑,๔๙๗,๕๙๗.๐๐ | ๕๘,๒๐๓.๐๐ | ตค.๖๖ . -<br>กย.๖๗  | /                      |                    |                     | กองการศึกษา              | ตค.๖๖ . -<br>กย.๖๗           | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๕๗ | อุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน                                     | ๖๔๘,๕๔๐.๐๐   | ๐         | -     | ๖๔๘,๕๔๐.๐๐   | -         | ตค.๖๖ . -<br>กย.๖๗  | /                      |                    |                     | กองการศึกษา              | ตค.๖๖ . -<br>กย.๖๗           | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                    | งบประมาณ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย  | คงเหลือ | แผนการ<br>ดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินงาน     |                    |                     | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลา<br>การ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                  |
|--------------|------------------------------------|----------|----------|-------|-----------|---------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|              |                                    |          |          |       |           |         |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                          |                              |                                 |
| ๕๘           | ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๔ ตัว | ๘,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | -     | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | -       | มค . - สค.๖๗        | /                      |                    |                     | สำนักปลัด                | ๘ กค.๖๗                      | ดำเนินการจัดซื้อ<br>จำนวน ๔ ตัว |

๒. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                            | งบประมาณ  | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย  | คงเหลือ | แผนการ<br>ดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินงาน     |                    |                     | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลา<br>การ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |
|--------------|--------------------------------------------|-----------|----------|-------|-----------|---------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                            |           |          |       |           |         |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                          |                              |                                     |
| ๕๙           | ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | -        | -     | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | -       | มค . - กย.๖๗        | /                      |                    |                     | สำนักปลัด                | ๗ สค.๖๗                      | ดำเนินการจัดซื้อ<br>จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๖๐           | ค่าจัดซื้อไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด             | ๔,๘๐๐.๐๐  | -        | -     | ๔,๘๐๐.๐๐  | -       | มค . - กย.๖๗        | /                      |                    |                     | สำนักปลัด                | ๗ สค.๖๗                      | ดำเนินการจัดซื้อ<br>จำนวน ๑ ชุด     |
| ๖๑           | ค่าจัดซื้อลำโพงล้อยาง จำนวน ๑ เครื่อง      | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | -        | -     | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | -       | มค . - กย.๖๗        | /                      |                    |                     | สำนักปลัด                | ๗ สค.๖๗                      | ดำเนินการจัดซื้อ<br>จำนวน ๑ เครื่อง |

๓. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                              | งบประมาณ  | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย  | คงเหลือ | แผนการ<br>ดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินงาน     |                    |                     | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลา<br>การ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|----------|-------|-----------|---------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                              |           |          |       |           |         |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                          |                              |                                     |
| ๖๒           | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | -        | -     | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | -       | มค . - กย.๖๗        | /                      |                    |                     | สำนักปลัด                | ๒๔ กค.๖๗                     | ดำเนินการจัดซื้อ<br>จำนวน ๑ เครื่อง |

๔. ครุภัณฑ์สำนักงาน



แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานคลัง)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                              | งบประมาณ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | คงเหลือ  | แผนการ<br>ดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินงาน     |                    |                     | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลา<br>การ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน  |
|--------------|----------------------------------------------|----------|----------|-------|----------|----------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|
|              |                                              |          |          |       |          |          |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                          |                              |                 |
| ๖๓           | ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ ๔ ฟุต จำนวน ๑ หลัง | ๕,๕๐๐.๐๐ | -        | -     | -        | ๕,๕๐๐.๐๐ | มค. - กย.๖๗         |                        |                    | /                   | กองคลัง                  |                              | ไม่ได้ดำเนินการ |

๕. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานคลัง)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                             | งบประมาณ | โอนเพิ่ม  | โอนลด | เบิกจ่าย  | คงเหลือ | แผนการ<br>ดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินงาน     |                    |                     | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลา<br>การ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|-----------|---------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                                                             |          |           |       |           |         |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                          |                              |                                     |
| ๖๔           | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง | -        | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | -     | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | -       | มค. - กค.๖๖         | /                      |                    |                     | กองคลัง                  | ๑๙ มิ.ย.๖๗                   | ดำเนินการจัดซื้อ<br>จำนวน ๑ เครื่อง |

๖ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                 | งบประมาณ | โอนเพิ่ม | โอนลด    | เบิกจ่าย | คงเหลือ  | แผนการ<br>ดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินงาน     |                    |                     | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลา<br>การ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน  |
|--------------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|
|              |                                 |          |          |          |          |          |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                          |                              |                 |
| ๖๕           | ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก จำนวน ๑ ตู้  | ๕,๕๐๐.๐๐ | -        | ๐        | -        | ๕,๕๐๐.๐๐ | มค. - กย.๖๗         |                        |                    | /                   | กองสาธารณสุข             |                              | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๖๖           | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว | ๘,๐๐๐.๐๐ | -        | ๘,๐๐๐.๐๐ | -        | -        | มค. - กย.๖๗         |                        |                    | /                   | กองสาธารณสุข             |                              | ไม่ได้ดำเนินการ |

๗ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                            | งบประมาณ  | โอนเพิ่ม  | โอนลด | เบิกจ่าย  | คงเหลือ | แผนการ<br>ดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินงาน     |                    |                     | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลา<br>การ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |
|--------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                            |           |           |       |           |         |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                          |                              |                                     |
| ๖๗           | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว      | ๔,๖๐๐.๐๐  | -         | -     | ๔,๖๐๐.๐๐  | -       | มค. - กย.๖๗         | /                      |                    |                     | กองการศึกษา              | ๒๔ กค.๖๗                     | ดำเนินการจัดซื้อ<br>จำนวน ๒ ตัว     |
| ๖๘           | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง | ๔๔,๐๐๐.๐๐ | ๔๕,๔๐๐.๐๐ | -     | ๔๔,๔๐๐.๐๐ | -       | มค. - กย.๖๗         | /                      |                    |                     | กองการศึกษา              | ๕ มิ.ย.๖๗                    | ดำเนินการจัดซื้อ<br>จำนวน ๒ เครื่อง |

๘. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                          | งบประมาณ  | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย  | คงเหลือ | แผนการ<br>ดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินงาน     |                    |                     | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลา<br>การ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|-----------|---------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                                                          |           |          |       |           |         |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                          |                              |                                     |
| ๖๙           | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง                             | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | -        | -     | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | -       | มค. - กย.๖๗         | /                      |                    |                     | กองการศึกษา              | ๒๔ กค.๖๗                     | ดำเนินการจัดซื้อ<br>จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๖๙           | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง | ๘,๒๐๐.๐๐  | -        | -     | ๘,๒๐๐.๐๐  | -       | มค. - กย.๖๗         | /                      |                    |                     | กองการศึกษา              | ๒๔ กค.๖๗                     | ดำเนินการจัดซื้อ<br>จำนวน ๑ เครื่อง |

๙ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | ครุภัณฑ์งานบ้านงาน                                 | งบประมาณ  | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | คงเหลือ  | แผนการ<br>ดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินงาน     |                    |                     | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลา<br>การ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|----------|-------|----------|----------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                                    |           |          |       |          |          |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                          |                              |                                     |
| ๒๙           | ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๙,๐๐๐.๐๐ | -        | -     | ๙,๕๐๐.๐๐ | ๙,๕๐๐.๐๐ | มค. - กย.๖๗         | /                      |                    |                     | กองการศึกษา              | ๒๐ สค..๖๗                    | ดำเนินการจัดซื้อ<br>จำนวน ๑ เครื่อง |

๙. ครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                  | งบประมาณ | โอนเพิ่ม  | โอนลด | เบิกจ่าย  | คงเหลือ | แผนการ<br>ดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินงาน     |                    |                     | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลา<br>การ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|-----------|---------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                                                  |          |           |       |           |         |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                          |                              |                                     |
| ๗๑           | ๑.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบจมน้ำ<br>จำนวน ๑ เครื่อง | -        | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | -     | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | -       | มค. - กย.๖๗         | /                      |                    |                     | กองช่าง                  | ๑๓ กย.๖๗                     | ดำเนินการจัดซื้อ<br>จำนวน ๑ เครื่อง |

๑๐. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                            | งบประมาณ | โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิกจ่าย | คงเหลือ | แผนการ<br>ดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินงาน     |                    |                     | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลา<br>การ<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |
|--------------|--------------------------------------------|----------|----------|-------|----------|---------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                            |          |          |       |          |         |                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                          |                              |                                     |
| ๗๒           | ๑.ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง | ๔,๕๐๐.๐๐ | -        | -     | ๔,๕๐๐.๐๐ | -       | มค. - กย.๖๗         | /                      |                    |                     | กองช่าง                  | ๒๕ มีค.๖๗                    | ดำเนินการจัดซื้อ<br>จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๗๓           | ๑.ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง     | ๓,๐๐๐.๐๐ | -        | -     | ๒,๒๐๐.๐๐ | ๘๐๐.๐๐  | มค. - กย.๖๗         | /                      |                    |                     | กองช่าง                  | ๒๕ มีค.๖๗                    | ดำเนินการจัดซื้อ<br>จำนวน ๑ เครื่อง |

ปัญหาและอุปสรรค

โครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาล กรม จังหวัด อำเภอ หรือที่ต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันทั่วทั้งจึงอาจต้องมีการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงอาจทำให้บางโครงการไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ และงบประมาณของเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญมีอย่างจำกัด

ข้อเสนอแนะ

การติดตามและประเมินผลถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม แต่จากการที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เห็นได้ว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล ยังมีน้อยไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

(ลงชื่อ).....

(นายอำคา สายสมุทร)

นายกเทศมนตรีตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ