

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ (๑ ต.ค.๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ บ้านโคงได้น ม.๔ ต.รัตนวาปี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ผิวจราจรลูกรัง ปรับเกลี้ยงแต่งกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๗๙๐ เมตร ลูกรีงหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ดินถมหนาเฉลี่ย ๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๑๖๐ ตารางเมตร	๘๐,๗๐๐.๐๐ เงินทุนสำรองเงิน สะสม	-	-	๘๐,๗๐๐.๐๐	-	๒๗มิ.ย.๖๖ - ๒๖-มิ.ย.-๖๗	/			กองช่าง	๖ - ๑๖ ต.ค.๖๖	ดำเนินการ ซ่อมแซมถนน เสร็จสมบูรณ์
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหัวตะพาน -บ่อขยะ ม.๗ บ้านหัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ผิวจราจรลูกรัง ปรับเกลี้ยงแต่งกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร ลูกรีงหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๒๕๐ ตารางเมตร	๒๕๐,๒๐๐.๐๐ เงินทุนสำรองเงิน สะสม	-	-	๒๕๐,๒๐๐.๐๐	-	๒๗มิ.ย.๖๖ - ๒๖-มิ.ย.-๖๗	/			กองช่าง	๖ - ๑๖ ต.ค.๖๖	ดำเนินการ ซ่อมแซมถนน เสร็จสมบูรณ์
๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่บ้านหัวตะพาน ม.๖ ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ผิวจราจรลูกรัง ปรับเกลี้ยงแต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร ลูกรีงหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๒๒๐ ตารางเมตร	๑๔๖,๐๐๐.๐๐ เงินทุนสำรองเงิน สะสม	-	-	-	๑๔๖,๐๐๐.๐๐	๒๗มิ.ย.๖๖ - ๒๖-มิ.ย.-๖๗	/			กองช่าง	๒๐-๒๖ ธ.ค.๖๖	กำลังดำเนินการ ซ่อมแซมถนน ลูกรัง
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสียว สายหนองแก ม.๓ ต.รัตนวาปี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ผิวจราจรลูกรัง หนาปรับเกลี้ยงแต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๗๐ เมตร ลูกรีงหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๐๑๐ ตารางเมตร	๒๑๖,๗๐๐.๐๐ เงินทุนสำรองเงิน สะสม	-	-	๒๑๖,๗๐๐.๐๐	-	๒๗มิ.ย.๖๖ - ๒๖-มิ.ย.-๖๗	/			กองช่าง	๖-๑๖ ต.ค.๖๖	ดำเนินการ ซ่อมแซมถนน เสร็จสมบูรณ์
๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ในเขตพื้นที่บ้านเสียว สายหนองแก ม.๓ ต.รัตนวาปี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ผิวจราจรลูกรัง หนาปรับเกลี้ยงแต่งกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร ลูกรีงหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๙๒๐ ตารางเมตร	๑๐๖,๐๐๐.๐๐ เงินทุนสำรองเงิน สะสม	-	-	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	-	๒๗มิ.ย.๖๖ - ๒๖-มิ.ย.-๖๗	/			กองช่าง	๖-๑๖ ต.ค.๖๖	ดำเนินการ ซ่อมแซมถนน เสร็จสมบูรณ์
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ในเขตพื้นที่บ้านโคงได้น ม.๔ ต.รัตนวาปี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ช่วงที่ ๑)ผิวจราจรลูกรัง หนาปรับเกลี้ยงแต่งกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๑,๓๕๐ เมตร ลูกรีงหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๓๖๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒)ผิวจราจรลูกรัง หนาปรับเกลี้ยงแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ลูกรีงหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑ จุด ๕ ท่อน	๑๖๘,๑๐๐.๐๐ เงินทุนสำรองเงิน สะสม			๑๖๘,๑๐๐.๐๐	- -	๒๗ มิ.ย. ๖๖ - ๒๖ มิ.ย.๖๗	/			กองช่าง	๖-๑๖ ต.ค.๖๖	ดำเนินการ ซ่อมแซมถนน เสร็จสมบูรณ์
๗	โครงการยกระดับถนน คลส.ภายในหมู่บ้านดอนว่าน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๘ เมตร	๑๓๗,๔๐๓.๐๐ เงินทุนสำรองเงิน สะสม	-	-	๑๓๗,๔๐๓.๐๐	-	๒๗ มิ.ย.๖๖ - ๒๖ มิ.ย.๖๗	/			กองช่าง	๓-๑๖ พ.ย.๖๖	ดำเนินการ ก่อสร้างเสร็จ สมบูรณ์
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านคำเจริญ วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๗๕ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๗ บ่อ	๑๖๒,๙๙๘.๐๐ เงินทุนสำรองเงิน สะสม	-	-	๑๖๒,๙๙๘.๐๐	-	๒๗มิ.ย.๖๖ - ๒๖-มิ.ย.-๖๗	/			กองช่าง	๑๓ ต.ค.-๒๒ พ.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการ ก่อสร้างเสร็จ สมบูรณ์

	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ เงินทุนสำรองเงิน สะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการดำเนิน งาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณรอบหมู่บ้านโสกล่าง ม.๕ ตำบลห้วยตะพาน วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๙๔ ท่อน พร้อมบ่อบั่กน้ำ จำนวน ๙ บ่อ	๑๙๗,๖๑๕.๐๐ เงินทุนสำรองเงิน สะสม	-	-	๑๙๗,๖๑๕.๐๐	-	๒๗ มิ.ย.๖๖ - ๒๖ มิ.ย.๖๗	/			กองช่าง	๑๓ ต.ค.-๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการ ก่อสร้างเสร็จ สมบูรณ์
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโสกล่าง - ห้วยเสือเต้น บ้านโสกล่าง ม.๕ ต.ห้วยตะพาน วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๒๓๘ ท่อน พร้อมบ่อบั่กน้ำ จำนวน ๑๒ บ่อ	๓๗๗,๖๙๖.๐๐ เงินทุนสำรองเงิน สะสม	-	-	-	๓๗๗,๖๙๖.๐๐	๒๗ มิ.ย.๖๖ - ๒๖ มิ.ย.๖๗		/		กองช่าง	๒๑ ธ.ค. -๗ ม.ค. ๒๕๖๗	กำลังดำเนินการ ก่อสร้างเสร็จ
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านห้วยหิน ม.๓ ต.ห้วยตะพาน วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๔๓ ท่อน พร้อมบ่อบั่กน้ำ จำนวน ๑๒ บ่อ	๒๗๑,๖๖๗.๐๐ เงินทุนสำรองเงิน สะสม	-	-	๒๗๑,๖๖๗.๐๐	-	๒๗ มิ.ย.๖๖ - ๒๖ มิ.ย.๖๗	/			กองช่าง	๑๓ ต.ค.-๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการ ก่อสร้างเสร็จ สมบูรณ์
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโด้งใต้ ม.๔ ต.รัตนวาปี อ.ห้วยตะพาน วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๒๒ ท่อน พร้อมบ่อบั่กน้ำ จำนวน ๒ บ่อ	๗๐,๕๐๐.๐๐ เงินทุนสำรองเงิน สะสม	-	-	๗๐,๕๐๐.๐๐	-	๒๗ มิ.ย.๖๖ - ๒๖ มิ.ย.๖๗	/			กองช่าง	๒๖ ต.ค.-๗ พ.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการ ก่อสร้างเสร็จ สมบูรณ์
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบั่ก น้ำบ้านนายอมรัตน์ อุดรสาร ทิศตะวันตก บ้านโด้งใต้ ม.๔ ต.รัตนวาปี อ.ห้วยตะพาน จ.อำนาจเจริญ วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๕๒ ท่อน พร้อมบ่อบั่กน้ำ จำนวน ๔ บ่อ	๑๑๗,๐๐๙.๐๐ เงินทุนสำรองเงิน สะสม	-	-	๑๑๗,๐๐๙.๐๐	-	๒๗ มิ.ย.๖๖ - ๒๖ มิ.ย.-๖๗	/			กองช่าง	๑๓ ต.ค.-๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการ ก่อสร้างเสร็จ สมบูรณ์
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.๔ บ้านโด้งใต้ - ม.๔ บ้านคำเจริญ มิวจรรจร ลูกรังปรับเกลี่ยกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๔๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ดินถมหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร	๕๔,๙๙๐.๐๐ เงินทุนสำรองเงิน สะสม	-	-	-	๕๔,๙๙๐.๐๐	๒๗ มิ.ย.๖๖ - ๒๖ มิ.ย.-๖๗	/			กองช่าง	๒๑-๒๖ ธ.ค.๖๖	กำลังดำเนินการ ก่อสร้างเสร็จ
๑๕	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเต็น สายใต้บ้านหนองเต็น มิวจรรจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตารางเมตร ทด.รัตนวาปีศรีเจริญ อำเภอก ห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	๓,๓๖๙,๕๐๐.๐๐	๐	๐	๓,๓๖๙,๕๐๐.๐๐	๐	เงินอุดหนุน		/		กองช่าง		กำลังดำเนินการ
๑๖	โครงการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง -บ้านโนนแคน มิวจรรจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร ทด.รัตนวาปีศรีเจริญ อำเภอก ห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	๒,๐๙๖,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๒,๐๙๖,๐๐๐.๐๐	๐	เงินอุดหนุน		/		กองช่าง		กำลังดำเนินการ ก่อสร้างเสร็จ
๑๗	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดบ้านหนองเต็น โดยติดตั้งไฟฟ้า สองสว่าง แบบนวัตกรรมไฮดรอส ๗๐๒๐๐๑๘ ชุดเสาไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ ประกอบในขณะเดียวกันจำนวน ๑๓๙ ต้น ทด.รัตนวาปีศรีเจริญ อ.ห้วยตะพาน จ.อำนาจเจริญ	๙,๒๔๓,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๙,๒๔๓,๐๐๐.๐๐	๐	เงินอุดหนุน		/		กองช่าง	๒๔ ก.ย.๖๖ - ๑๒ ก.พ.๖๖	กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง
๑๘	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	กพ.-ส.ค.๖๖			/	สำนักปลัด	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	พ.ย.๖๕-ส.ค.๖๖	/			สำนักปลัด	ปีงบประมาณ	อุดหนุนจังหวัด สมบูรณ์
๒๐	โครงการตามพระราชเสาวนีย์	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ธ.ค.๖๕-ส.ค.๖๖			/	สำนักปลัด	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๑	โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	พ.ย.๖๕-ส.ค.๖๖			/	สำนักปลัด	-	ไม่ได้ดำเนินการ

	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๒๒	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๙,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐	พย.๖๕-สค.๖๖			/	กองสาธารณสุข	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐	พย.๖๕-สค.๖๖			/	กองสาธารณสุข	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๔	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๖,๐๐๐.๐๐	-	๔,๐๐๐.๐๐	พย.๖๕-สค.๖๖			/	กองสาธารณสุข	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	พย.๖๕-สค.๖๖			/	กองสาธารณสุข	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๖	โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๙,๙๒๕.๐๐	๗๕.๐๐	เม.ย-สค.๖๖	/		/	กองสาธารณสุข	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๗	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๔๘๗.๐๐	๕,๕๑๓.๐๐	มค.-มิ.ย๖๖	/			กองสาธารณสุข	ปีงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จ
๒๘	โครงการอบรมกับโรคเอดส์	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	พย.๖๕-สค.๖๖			/	กองสาธารณสุข	ปีงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จ
๒๙	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	พย.๖๕-สค.๖๖			/	กองสาธารณสุข	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๐	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	พย.๖๕-สค.๖๖			/	กองสาธารณสุข	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๑	โครงการอำนาจเจริญเมืองสะอาด	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	มค.-ก.ย๖๖			/	กองสาธารณสุข	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ๗ หมู่บ้าน	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-	พย.๖๕-สค.๖๖	/			กองสาธารณสุข	ปีงบประมาณ	อุดหนุนหมู่บ้าน
๓๓	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	มีค.๖๖			/	สำนักปลัด	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๔	โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	คค.๖๕-กย๖๖	/			สำนักปลัด	ปีงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จ
๓๕	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๖,๙๔๐.๐๐	๓,๐๖๐.๐๐	-	ธค.๖๕-กค.๖๖	/			สำนักปลัด	ปีงบประมาณ	ออกให้บริการประชาชน
๓๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๙,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	คค.๖๕-กย๖๖	/			สำนักปลัด	ปีงบประมาณ	ดำเนินการช่วงเทศกาล
๓๗	โครงการส่งเสริมอาชีพให้เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	คค.๖๕-กย๖๖	/			สำนักปลัด	ปีงบประมาณ	อบรมการประกอบอาชีพ
๓๘	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๐,๐๐๐.๐๐			/			สำนักปลัด	ปีงบประมาณ	ดำเนินการเสร็จ
๓๙	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๘,๐๐๐.๐๐	-	๑๒,๐๐๐.๐๐				/	กองคลัง	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๐	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ซ่อมไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐				/	กองช่าง	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐				/	สำนักปลัด	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๒	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-				/	สำนักปลัด	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๓	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-				/	สำนักปลัด	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๔	โครงการฝึกอบรมหมอบทวน อปพร.	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-				/	สำนักปลัด	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๕	โครงการอุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-		/			สำนักปลัด	ปีงบประมาณ	อุดหนุนจังหวัด
๔๖	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๔,๙๖๖.๐๐	๓๔.๐๐	พย.๖๕-สค.๖๖	/			กองการศึกษา	๑๒-ม.ค.-๖๖	แข่งขันกีฬาหนึ่งวัน
๔๗	โครงการค่ายกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	พย.๖๕-สค.๖๖			/	กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๘	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๙๗๕.๐๐	๒๕.๐๐	พย.๖๕-สค.๖๖	/			กองการศึกษา	ปีงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๙	โครงการประเพณีสงกรานต์	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	เม.ย.-๖๖			/	กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนา	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	พย.๖๕-สค.๖๖			/	กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ

	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๕๑	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-	พย.๖๕	/			กองการศึกษา	๓ พย.๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๒	อุดหนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทงอำเภอห้วยคตพนา	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	พย.๖๕			/	กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๓	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ธค.๖๕-สค.๖๖			/	กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๔	โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๑๒๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	ตค.๖๕-มิย.๖๖	/			กองการศึกษา	ปีงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	พย.๖๕-สค.๖๖			/	กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑๐๓,๗๐๐.๐๐	๗,๔๐๐.๐๐	-	๑๑๐,๙๗๖.๐๐	๑๒๔.๐๐	ตค.๖๕-สค.๖๖	/			กองการศึกษา	ปีงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๗,๐๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	-	๕,๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	เม.ย-สค.๖๖	/			กองการศึกษา	ปีงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๔๑๘,๕๖๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	-	๕๑๘,๐๕๖.๐๐	๒,๙๐๔.๐๐	ตค.๖๕-สค.๖๖	/			กองการศึกษา	ปีงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๗,๐๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	-	๘,๑๒๐.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐	เม.ย-สค.๖๖	/			กองการศึกษา	ปีงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๑๕,๐๕๐.๐๐	๕,๑๕๐.๐๐	-	๑๒,๒๖๔.๐๐	๗,๙๓๖.๐๐	เม.ย-สค.๖๖	/			กองการศึกษา	ปีงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๑๐,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	๙,๑๐๐.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐	มค.-มิ.ย.๖๖	/			กองการศึกษา	ปีงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	มค.-ก.ย.๖๖			/	กองการศึกษา	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๑,๔๖๗,๒๐๐.๐๐	๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๙๗,๐๙๔.๐๐	๑๔,๑๐๒.๐๐	ตค.๖๕-ก.ย.๖๖	/			กองการศึกษา	ปีงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าจัดซื้อโต๊ะพับ จำนวน ๑๐ ตัว	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	กพ.- กค.๖๖	/			สำนักปลัด	๑๘ สค.๖๖-๒๔ สค.๖๖	ดำเนินการจัดซื้อจำนวน ๑๐ ตัว

แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานคลัง)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๔,๖๐๐.๐๐	-	-	๔,๖๐๐.๐๐	-	มค.- กค.๖๖	/			กองคลัง	๙-๒๑ สค.๖๖	ดำเนินการจัดซื้อจำนวน ๑๐ ตัว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ระบบ Inverter จำนวน ๑ เครื่อง	๐	๓๓,๙๐๐.๐๐	๐	๓๓,๙๐๐.๐๐	๐	กย.๖๕ - ๓๐ กย.๖๖	/			กองสาธารณสุข	๑๖-๒๗ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการจัดซื้อ จำนวน ๑ เครื่อง
๒	การจัดซื้อพัดลมติดเพดาน จำนวน ๒ เครื่อง	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	กย.๖๕ - ๓๐ กย.๖๖	/			กองสาธารณสุข	๑๖-๒๗ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการจัดซื้อ จำนวน ๒ เครื่อง

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	การจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว	-	๗,๕๐๐.๐๐	-	๖,๙๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	กย.๖๕ - ๓๐ กย.๖๖	/			กองการศึกษา	ภายในปี งบประมาณ	ดำเนินการจัดซื้อ จำนวน ๓ ตัว

๒. ครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	การจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๑,๐๐๐.๐๐	มค.-กค.๖๖			/		-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	การจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง	๕๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๙,๐๐๐.๐๐	-	มค.-สค.๖๖	/			กองสาธารณสุข	๑-๑๓ กย.๖๖	ดำเนินการจัดซื้อ จำนวน ๑ เครื่อง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
	๑.การจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบจมน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง	-	๑๖,๐๐๐.๐๐	-	๑๖,๐๐๐.๐๐	-	กย.๖๕ - ๓๐ กย.๖๖	/			กองช่าง	ภายในปี งบประมาณ	ดำเนินการจัดซื้อ จำนวน ๑ เครื่อง

๓. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	กย.๖๕ - ๓๐ กย.๖๖	/			กองสาธารณสุข	ภายในปี งบประมาณ	ดำเนินการจัดซื้อ จำนวน ๑ เครื่อง

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีกหุ้มพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง	-	๘,๐๐๐.๐๐	-	๘,๐๐๐.๐๐	-	กย.๖๕ - ๓๐ กย.๖๖	/			กองการศึกษา	๑๑ -๒๐ กย.๖๖	ดำเนินการจัดซื้อ จำนวน ๑ เครื่อง

ปัญหาและอุปสรรค

โครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาล กรม จังหวัด อำเภอ หรือที่ต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันที่ซึ่งอาจต้องมีการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงอาจทำให้บางโครงการไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ และงบประมาณของเทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญมีอย่างจำกัด

ข้อเสนอแนะ

การติดตามและประเมินผลถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม แต่จากการที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เห็นได้ว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล ยังมีน้อยไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

(ลงชื่อ).....

(นายอำคา สายสมุทร)

นายกเทศมนตรีตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ